



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน)

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มเส้า

ตำบลลุ่มเส้า อำเภอเพ็ญ

จังหวัดอุดรธานี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลสมเฝ้า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดอุดรธานี

(รอบ ๖ เดือน) ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพการจัดสวน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	✓	-	มี.ค. ๖๘	กองสวัสดิการสังคม	
๒	โครงการอบรมอาชีพการทำอาหาร	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	✓	-	มี.ย.๖๘	กองสวัสดิการสังคม	
๓	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการปลูกเห็ด	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	✓	-	พ.ค.๖๘	กองสวัสดิการสังคม	
	รวม ๓ โครงการ									
	รวมยุทธศาสตร์ที่ ๑	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๐.๐๐						

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการขุดลอกบ่อการทำน้ำ หมัก EM	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	✓	-	พ.ค.๖๘	กอง สวัสดิการ สังคม	
๒	โครงการฝึกอบรมการผลิตและ จำหน่ายเชื้อราไตรโคเดอร์มา	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	✓		กอง สวัสดิการ สังคม	
๓	โครงการส่งเสริมเลี้ยงไก่ไข่ไอโ ดิน ตามแบบหลักเศรษฐกิจ พอเพียง	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	✓		กอง สวัสดิการ สังคม	
	รวม ๓ โครงการ									
	รวมยุทธศาสตร์ที่ ๑	๖๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐						

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	√	-	-	เม.ย.๖๘	กอง สวัสดิการ สังคม	
๒	โครงการพัฒนาศรีและเสริม ความเข้มแข็งในครอบครัว	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	√	-	-	เม.ย.๖๘	กอง สวัสดิการ สังคม	
๓	โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยยากไร้ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	√	-	-	ม.ค.- ก.พ.๖๘	กอง สวัสดิการ สังคม	
๔	โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและ คนพิการที่มีภาวะพึ่งพิง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	√	-	-	ม.ค.- ก.พ.๖๘	กอง สวัสดิการ สังคม	

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ดำเนินการ			
๕	โครงการส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	√	-	-	ม.ค.๖๘	กองสวัสดิการสังคม	
๖	โครงการอบรมการนวดสมุนไพร กลุ่มคนพิการผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-	ส.ค.- ก.ย.๖๘	กองสวัสดิการสังคม	
	รวม ๖ โครงการ									
	รวมยุทธศาสตร์ที่ ๒	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	๐.๐๐						

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเพ็ญ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-	ม.ค.- พ.ค.๖๘	สำนักปลัด	
๒	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-	เม.ย.๖๘	สำนักปลัด	
๓	โครงการเชิดชูเกียรติข้าราชการพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-	พ.ค.๖๘	สำนักปลัด	
๔	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	๑๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-	ม.ค.- มิ.ย.๖๘	สำนักปลัด	

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และกฎหมาย เบื้องต้น	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	✓	-	ม.ค.-พ.ค. ๖๘	สำนักปลัด	
๖	โครงการออกพื้นที่ในการ ประชาคมหมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	ม.ค. - ก.พ. ๖๘	สำนักปลัด	
๗	โครงการอบรมตามมาตรการ ภายในเพื่อส่งเสริมความ โปร่งใสและป้องกันทุจริต	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	✓	-	ม.ค.- พ.ค.๖๘	สำนักปลัด	
	รวม ๗ โครงการ									
	ยุทธศาสตร์ที่ ๗	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐						

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม การสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน

แผนงานการรักษาความสงบภายในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกซ้อมแผนดับเพลิง ในสถานประกอบการ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	✓	-	ส.ค.- ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	
๒	โครงการช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม จังหวัดอุดรธานี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	ต.ค.- ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	
๓	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและเสริมสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	✓	-	พ.ค.- ส.ค.๖๘	สำนักปลัด	
๔	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและเสริมสร้างวินัยจราจรสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	✓		สำนักปลัด	

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ดำเนินการ			
๕	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาไฟป่า ในเขตพื้นที่ตำบล สุมเส้า	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	√	-	-	มี.ค.๖๘	สำนักปลัด	
๖	โครงการฝึกอบรมทบทวนจิต อาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การ บริหารส่วนตำบลสุมเส้า	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-	มี.ค.๖๘	สำนักปลัด	
๗	โครงการฝึกอบรมทีมกู้ชีพกู้ภัย (OTOS)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-	พ.ค.- ก.ค.๖๘	สำนักปลัด	
	รวม ๗ โครงการ									
	รวมยุทธศาสตร์ที่ ๒	๑๔๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐						

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างเตาเผาศพ บ้านบุญทันพัฒนาหมู่ที่ ๑๗	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-	เม.ย.-ส.ค ๖๘	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านดง ยาง หมู่ที่ ๖	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-	เม.ย.-ส.ค ๖๘	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านโนน สร้างคำ หมู่ที่ ๑๓	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	√	-	-	มี.ค.๖๘	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านโนน สะอาด หมู่ที่ ๑๑	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-	เม.ย.- ส.ค.๖๘	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ ๙	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	✓	-	เม.ย.-ส.ค ๖๘	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านแพงศรี หมู่ที่ ๑๔	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	✓	-	เม.ย.-ส.ค ๖๘	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านสงเปือย หมู่ที่ ๓	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	✓	-	เม.ย.-ส.ค ๖๘	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านสุขเส้า หมู่ที่ ๑	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	✓	-	เม.ย.-ส.ค ๖๘	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ดำเนินการ			
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ ๕	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	✓	-	เม.ย.-ส.ค. ๖๘	กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านห้วยวังโดน หมู่ที่ ๑๕	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	✓	-	เม.ย.-ส.ค. ๖๘	กองช่าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างเสริมเหล็กในหมู่บ้าน สายทางเลียบบ้างเก็บน้ำหนองแสนตอ บ้านหนองแสนตอ หมู่ที่ ๗	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	เม.ย.๖๘	กองช่าง	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านดงปอ หมู่ที่ ๔	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	✓	-	เม.ย.-ส.ค. ๖๘	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านหนองนาไฮ หมู่ที่ ๒	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	✓	-	เม.ย.-ส.ค. ๖๘	กองช่าง	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านหนองผือน้อย หมู่ที่ ๘	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	✓	-	เม.ย.-ส.ค. ๖๘	กองช่าง	
๑๕	โครงการก่อสร้างรั้วด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดงปอ หมู่ที่ ๑๔	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	✓	-	เม.ย.-ส.ค. ๖๘	กองช่าง	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงยาง หมู่ที่ ๑๘	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	✓	-	เม.ย.-ส.ค. ๖๘	กองช่าง	
๑๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านเจริญ หมู่ที่ ๑๐	๓๐๐,๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	ก.พ.๖๘	กองช่าง	
๑๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านสุขุมเส้า หมู่ที่ ๑๒	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	ก.พ.๖๘	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ดำเนินการ			
๑๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลชุมเส้า โซน E ประกอบด้วยหมู่ที่ ๓,๔,๕,๙, และหมู่ ๑๔ ตำบลชุมเส้า อำเภอู่เพ็ญ จังหวัดอุดรธานี	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	✓	-	เม.ย.-ส.ค. ๖๘	กองช่าง	
๒๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลชุมเส้า โซน N ประกอบด้วย หมู่ที่ ๖,๑๘,๑๓, และหมู่ที่ ๑๗ ตำบลชุมเส้า อำเภอู่เพ็ญ จังหวัดอุดรธานี	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓	-	-	ม.ค.๖๘	กองช่าง	
๒๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลชุมเส้า โซน S ประกอบด้วย หมู่ที่ ๑,๑๗,๑๒,๑๙ และหมู่ที่ ๘ ตำบลชุมเส้า อำเภอู่เพ็ญ จังหวัดอุดรธานี	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	✓	-	เม.ย.-ส.ค. ๖๘	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในตำบลชุมเล้า โซน W ประกอบด้วยหมู่ที่ ๒,๑๑,๑๖,๑๐และหมู่ ๑๕ ตำบลชุมเล้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	√	-	-	ม.ค.๖๘	กองช่าง	
๒๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางระหว่างทางหลวง ๒๒๕๕-วัดป่าสวรรค์และคุ้ม พบสุข บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๑	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	√	-	-	ก.พ.๖๘	กองช่าง	
๒๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านชุมเล้า หมู่ที่ ๙	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	√	-	-	ก.พ.๖๘	กองช่าง	
	รวม ๒๔ โครงการ									
	รวมยุทธศาสตร์ที่ ๓	๘,๑๐๐,๐๐๐	๘,๐๙๖,๐๐๐	๔,๐๐๐						

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมการใช้ EM ball เพื่อการบำบัดน้ำเสียในชุมชน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-	มิ.ย.๖๘	กอง สาธารณสุข	
๒	โครงการส่งเสริมความรู้เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชน การใช้น้ำอย่างประหยัด และการจัดการน้ำเสียในชุมชน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-	มิ.ย.๖๘	กอง สาธารณสุข	
	รวม ๒ โครงการ									
	รวมยุทธศาสตร์ที่ ๔	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐						

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดทำการบำบัดน้ำเสียด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-	พ.ค.-มิ.ย ๖๘	กอง สาธารณสุข	
๒	โครงการจัดทำโครงการคลองสวนน้ำใส่ไร่ผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-	พ.ค.-มิ.ย ๖๘	กอง สาธารณสุข	
๓	โครงการจัดนิทรรศการเนื่องในวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-	ม.ค.-มิ.ย ๖๘	กอง สาธารณสุข	
๔	โครงการจัดนิทรรศการเนื่องในวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-	ม.ค.-มิ.ย ๖๘	กอง สาธารณสุข	
๕	โครงการจัดนิทรรศการเนื่องในวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-	พ.ค.-มิ.ย ๖๘	กอง สาธารณสุข	

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	โครงการจัดนิทรรศการเนื่องในวันอนุรักษ์น้ำโลก	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-	พ.ค.-มิ.ย ๖๘	กอง สาธารณสุข	
๗	โครงการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-	พ.ค.-มิ.ย ๖๘	กอง สาธารณสุข	
๘	โครงการอบรมการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-	พ.ค.-มิ.ย ๖๘	กอง สาธารณสุข	
	รวม ๘ โครงการ									
	รวมยุทธศาสตร์ที่ ๔	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	๐.๐๐						

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการสาธารณสุข

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	√	-	-	ม.ค.๖๘	สำนักปลัด	
๒	โครงการจัดตั้งศูนย์กระจาย วัคซีน และรับแจ้งการเกิดโรค ระบาดสัตว์	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-	พ.ค.-มิ.ย ๖๘	สำนักปลัด	
๓	โครงการป้องกันโรคปากและ เท้าเปื่อย	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-	เม.ย.๖๘	สำนักปลัด	
๔	โครงการป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	√	-	-	ม.ค.๖๘	สำนักปลัด	
๕	โครงการผ่าตัดทำหมันสุนัขและ แมว	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-	ม.ค.-มิ.ย	สำนักปลัด	
๖	โครงการฝึกอบรมการผลิตและ การใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-	พ.ค. ๖๘	สำนักปลัด	

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ดำเนินการ			
๗	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาปศุสัตว์	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-	เม.ย.๖๘	สำนักปลัด	
๘	โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดนก	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-	เม.ย.๖๘	สำนักปลัด	
๙	โครงการป้องกันและควบคุมและรักษาโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease LSD)	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-	เม.ย-พ.ค.๖๘	สำนักปลัด	
	รวม ๙ โครงการ									
	รวมยุทธศาสตร์ที่ ๕	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐						

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอตก่อนกำหนด	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	√	-	-	ต.ค.- ก.ย.๖๘	กอง สาธารณสุข	
๒	โครงการการแก้ไขปัญหามลพิษ PM ๒.๕	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	√	-	-	ธ.ค.- มิ.ย.๖๘	กอง สาธารณสุข	
๓	โครงการจัดนิทรรศการเนื่องในวันเอดส์โลก ๑ ธันวาคม	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐.๐๐	√	-	-	ธ.ค.๖๘	กอง สาธารณสุข	
๔	โครงการถึงขยะเปียกลดโลกร้อน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	√	-	-	ต.ค.- ก.ย.๖๘	กอง สาธารณสุข	
๕	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายยับยั้งการสลายชีวี ป้องกันโรค NCDs	๒๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	√	-	-	ต.ค.- ก.ย.๖๘	กอง สาธารณสุข	

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ดำเนินการ			
๖	โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่เยาวชน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-	ก.ค.๖๘	กองสาธารณสุข	
๗	โครงการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-	พ.ค.๖๘	กองสาธารณสุข	
๘	โครงการจัดซื้อถังขยะประเภททั่วไปเพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	√	-	-	ม.ค.๖๘	กองสาธารณสุข	
๙	โครงการกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	√	-	-	ต.ค-ก.ย.๖๘	กองสาธารณสุข	
๑๐	โครงการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-	พ.ค.๖๘	กองสาธารณสุข	

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ดำเนินการ			
๑๑	โครงการจัดอบรมส่งเสริมการติดตั้งบ่อดักไขมันในครัวเรือนอย่างง่าย	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-	เม.ย.๖๘	กองสาธารณสุข	
๑๒	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-	เม.ย.๖๘	กองสาธารณสุข	
๑๓	โครงการอบรมฝึกปฏิบัติการหลักสูตรการปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (EMT)	๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-	มิ.ย.๖๘	กองสาธารณสุข	
๑๔	โครงการดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	√	-	-	ต.ค-ก.ย.๖๘	กองสาธารณสุข	
๑๕	โครงการถนนสวยเมืองสะอาดใส่ใจสิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	√	-	-	ต.ค-ก.ย.๖๘	กองสาธารณสุข	
๑๖	โครงการทำความสะอาดครั้งใหญ่	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-	มิ.ย.๖๘	กองสาธารณสุข	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๗	โครงการบริหารจัดการใน กระบวนการสอบสวนโรคของ ทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว SRRT	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	√	-	-	ต.ค.- ก.ย.๖๘	กอง สาธารณสุข	
๑๘	โครงการฝึกอบรมพัฒนา ศักยภาพอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	√	-	-	ก.ย.๖๘	กอง สาธารณสุข	
๑๙	โครงการรณรงค์ล้างส้วมพร้อม กันรับวันสงกรานต์	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-	เม.ย.๖๘	กอง สาธารณสุข	
๒๐	โครงการอบรมฝึกทักษะเสริม เกราะเหล็กป้องกันเด็กจมน้ำแก่นักเรียน ในสถานศึกษา	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	√	-	-	มี.ค.๖๘	กอง สาธารณสุข	
๒๑	โครงการอบรมเสริมสร้าง สุขภาพจิตที่ดีป้องกันโรค ซึมเศร้า	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	√	-	-	ก.พ.๖๘	กอง สาธารณสุข	
๒๒	โครงการอบรมให้ความรู้แก่ ประชาชนในการป้องกัน โรคติดต่อตามฤดูกาล	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	√	-	-	มี.ค.๖๘	กอง สาธารณสุข	

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๓	โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน ทันตสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	√	-	-	ก.พ.๖๘	กอง สาธารณสุข	
๒๔	โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน อาชีวอนามัยในกลุ่มวัยทำงาน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-	ก.ค.๖๘	กอง สาธารณสุข	
๒๕	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง การป้องกันโรคที่เกิดจากแมลง เป็นพาหะนำโรค	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-	พ.ค.๖๘	กอง สาธารณสุข	
๒๖	โครงการจัดตั้งตลาดนัดท้องถิ่น สีเขียว	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	√	-	-	ม.ค.๖๘	กอง สาธารณสุข	
	รวม ๒๖ โครงการ									
	รวมยุทธศาสตร์ที่ ๕	๕๗๒,๐๐๐	๕๗๒,๐๐๐	๐.๐๐						

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ ๓- ๕)	๔๖,๐๐๐	๔๖,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-	ก.ย.๖๘	กองการศึกษา	
๒	โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุเมธำ ทั้ง ๘ ศูนย์	๔๕๓,๕๖๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-	มิ.ย.- ก.ค.๖๘	กองการศึกษา	
๓	โครงการอาหารกลางวันสำหรับสนับสนุนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทั้ง ๘ ศูนย์	๒,๐๒๘,๖๐๐	๒,๐๒๘,๖๐๐	๐.๐๐	√	-	-	ต.ค.- ก.ย.๖๘	กองการศึกษา	
๔	โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานเด็กปฐมวัย	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	√	-	-	มี.ค.๖๘	กองการศึกษา	
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-	ส.ค.- ก.ย.๖๘	กองการศึกษา	

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเด็กและ เยาวชนตำบลสุ่มเฝ้า	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	√		กอง การศึกษา	
๗	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ขององค์การบริหารส่วนตำบล สุ่มเฝ้า	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	√	-	-	ม.ค.๖๘	กอง การศึกษา	
	รวม ๗ โครงการ									
	รวมยุทธศาสตร์ที่ ๖	๒,๗๓๒,๙๑๐	๒,๗๑๒,๙๑๐	๒๐,๐๐๐						

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ประเพณีสู่ม้าเกมส์	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	√	-	-	ก.พ.๖๘	กอง การศึกษา	
๒	โครงการส่งเสริมและทำนุบำรุง พระพุทธศาสนา ขององค์การ บริหารส่วนตำบลสุ่มเส้า	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	√	-	-	ก.พ.๖๘	กอง การศึกษา	
๓	โครงการ ๑๑๙ ปี อำเภอฟีญ ของดี ๑๒ ท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	√	-	-	ก.พ.๖๘	กอง การศึกษา	
๔	โครงการกิจกรรมเฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวัน เฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-	ก.ค.๖๘	กอง การศึกษา	

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงในบรมชนกาศิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-	เม.ย.๖๘	กองการศึกษา	
๖	โครงการเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-	ส.ค.๖๘	กองการศึกษา	
๗	โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีบุญบั้งไฟตำบลสุ่มเส้า	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-	พ.ค.๖๘	กองการศึกษา	
	รวม ๗ โครงการ									
	รวมยุทธศาสตร์ที่ ๖	๖๘๐,๐๐๐	๖๘๐,๐๐๐	๐.๐๐						